

Согласовано:
Директор ДПХ

«14» _____ 2020 г.
Р.А. Богач

Согласовано:

Зам. гл. инженера по теплообеспечению ООО «СТЭС»

«14» _____ 2020 г.
А.Е. Марченко

Утверждаю:
Главный инженер СГМУП «ГТС»

«11» _____ 2020 г.
С.А. Кузьминных

Согласовано:
Главный инженер СГМУП «ГВК»

«14» _____ 2020 г.
С.А. Ким

Комплексные мероприятия по обеспечению населения города питьевой и горячей водой
31 декабря 2020 года

№ п.п.	№№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Примечание
1.	1	Проверка и ревизия электрического, механического оборудования на тепловых пунктах организация гидропневматической промывки и химической очистке теплообменников, чистка фильтров.	до 23.12.20 г.	СГМУП «ГТС» (РТС-3, Электроцех)	5
2.	2	Монтаж струнно-мембранных фильтров тонкой очистки воды, проведение пусконаладочных работ на ЦТП №8,10,30,32,37,46,48,56,72,83,95,97,98,КРП1.	до 23.12.20 г.	СГМУП «ГТС» (РТС-3, цех КИПиА, Электроцех)	
3.	3.	Проверка и обеспечение корректности работы приборов учета, запорно-регулирующих устройств, контрольно-измерительных приборов и систем автоматизации по ХВС, ГВС и системы отопления на тепловых пунктах.	до 23.12.20 г.	СГМУП «ГТС» (РТС-3, цех КИПиА)	
4.	4.	Проведение регламентных работ для обеспечения устойчивой и бесперебойной работы систем диспетчеризации на базе АПК «Телескоп +», «Vista».	до 23.12.20 г.	СГМУП «ГТС» (цех КИПиА, отдел АСУ)	
5.	5.	Обеспечение 100%-ой работоспособности насосного и технологического оборудования на тепловых пунктах.	28.12.20 г.	СГМУП «ГТС» (РТС-3, цех КИПиА Электроцех)	
6.	6.	Прекращение промывок магистральных водоводов, внутриквартальных сетей и внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, заполнения и замены воды в бассейнах	23.12.20 г.	СГМУП «ГВК» СГМУП «ГТС» МУ «ДЕАЗ и ИС» Управляющие компании	

			по обслуживанию жилого фонда	
7.	Обеспечение температуры горячей воды в точках водопотребления не ниже + 60 °С	с 8-00 30.12.20 г.	СГМУП «ГТС» (РТС-3, РТС-2, цех КИПиА)	
8.	Обеспечение температуры теплоносителя от теплоисточников кот. № 1, 2, 3, 14, СГРЭС-1,2 на тепловых пунктах не ниже +80 °С при температуре наружного воздуха выше - 7 °С	с 8-00 30.12.20 г.	СГМУП «ГТС» (ОДС, РТС-1, РТС-3) ООО «СГЭС»	
Произвести поэтапное ограничение подачи горячего водоснабжения при снижении давления холодной воды на вводе в тепловые пункты до 0,5 кгс/см²				
9.	1 этап ЦТП № 56,57,58,59,61,62,63 (микрорайоны 26, 28, 29, 27, 25)	31.12.20 г. в течении 1 часа	СГМУП «ГТС» (РТС-3, цех КИПиА)	Согласно план-программе
	2 этап ЦТП № 51,52,53,54,55,60,97 (микрорайоны 23, 24, 27)	31.12.20 г. в течении 2 часов	СГМУП «ГТС» (РТС-3, цех КИПиА)	
	3 этап ЦТП № 38,39,43,50,98,64,78,79 (микрорайоны 34, 33, 32,20А)	31.12.20 г. в течении 3 часов	СГМУП «ГТС» (РТС-3, цех КИПиА)	
	4 этап ЦТП № 65,66,67, 68, 69, 70, 71, 72, 74,73 (микрорайоны 7, 9, 8, КВ 6, 7)	31.12.20 г. в течении 4 часов	СГМУП «ГТС» (РТС-3, цех КИПиА)	
	5 этап ЦТП № 12,13,14,48,45,17,18,19,23,41,75,40,(микрорайоны 15А, 16А, 13А, Хоз. зона, 15-16)	31.12.20 г. в течении 5 часов	СГМУП «ГТС» (РТС-3, цех КИПиА)	
10.	При стабилизации давления холодной воды на вводе в тепловые пункты $P_{в} \geq 1,0$ кгс/см ² произвести подачу ГВС на микрорайон, отрегулировать температурный и гидравлический режимы.	31.12.20 г.	СГМУП «ГТС» (РТС-3, цех КИПиА)	Согласно план-программе

И.о. начальника РТС-3

И. В. Дроздов

Согласовано:

Зам. гл. инженера по СХ

В.В. Бегичев

« 11 » 2020 г.